

### 7.3 มีการทดสอบ ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้

มีการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นประจำและมีน้ำมันสำรองสำหรับการเดินเครื่องอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยมีการทดสอบการทำงานของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองทุกสัปดาห์ ในวันพุธ ระยะเวลาการทดสอบ 10 นาที และการทดสอบโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญปีละ 2 ครั้ง

